

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>2307363</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент масових комунікацій Луганської обласної державної адміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>25963573</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>2317363</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент масових комунікацій Луганської обласної державної адміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>25963573</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>2317363</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7363</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0490</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>12100000000</u> (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Будівництво радіотелевізійної передаючої станції в Попаснянському районі Луганської області

5. Мета бюджетної програми: Забезпечення 100% покриття телевізійним сигналом національних мовників територій Луганської області та трансляція сигналом на непідконтрольній території. Захист інформаційної безпеки простору регіону.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення будівництва об'єктів.

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	-	18 375 000	18375000		5 512 000	5 512 000		-12 863 000	-12 863 000
	Усього	-	18 375 000	18375000		5 512 000	5 512 000		-12 863 000	-12 863 000

Відхилення між затвердженими у паспорті бюджетної програми та касовими видатками пояснюється тим, що будівництво радіотелевізійної передаючої станції в Попаснянському районі Луганської області не завершено в 2020 році у зв'язку з поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, несприятливими погодними умовами в осінньо-зимовий період та змінами в проектній документації, а саме: посилення металоконструкцій вежі радіотелевізійної передаючої станції розпірками; заміна 4 секцій на 8 секцій меншої ваги для оптимізації підйому та збору металоконструкції вежі; додаткове виготовлення «опорного баишака» заводом-виробником; зміни конструкції анкерної групи. Будівництво радіотелевізійної передаючої станції виконано на 30% відповідно на стільки ж і профінансовано.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього

	Кількість об'єктів	од.	Проектно-кошторисна документація, розпорядження голови Луганської ОДА	-	1	1	-	1	1	-	-	-
<i>Будівництво радіотелевізійної передаючої станції в Попаснянському районі Луганської області в 2020 році виконано на 30% . Завершення будівництва відбудеться в 2021 році.</i>												
3	ефективності											
	Середні витрати на об'єкт	грн.	розрахунок	-	18 375 000	18375000	-	5 512 000	5 512 000	-	-12 863 000	-12 863 000
<i>Відхилення між затвердженими та досягнутими результативними показниками сталося внаслідок того, що будівництво радіотелевізійної передаючої станції в Попаснянському районі Луганської області в 2020 році виконано на 30% у зв'язку з поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, несприятливими погодними умовами в осінньо-зимовий період та змінами в проектній документації, відповідно на стільки ж і було профінансовано.</i>												
4	якості											
	Рівень готовності	%	розрахунок	-	100	100	-	30	30	-	-70	-70
<i>Відхилення між затвердженими та досягнутими результативними показниками сталося внаслідок того, що будівництво радіотелевізійної передаючої станції в Попаснянському районі Луганської області в 2020 році виконано на 30% у зв'язку з поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, несприятливими погодними умовами в осінньо-зимовий період та змінами в проектній документації, відповідно на стільки ж і було профінансовано. Завершення будівництва відбудеться в 2021 році.</i>												
Аналіз За 2020 рік генпідрядником по проекту виконані наступні роботи: 1. Зроблено перепланування території РТПС 2. Збудовано залізобетонний фундамент для 4 опор металевої вежі висотою 150 м. (фото, відео). 3. Збудовано фундамент та стіни апаратної РТПС з підвалом подвійного призначення. (фото, відео) 4. Прокладені зовнішні мережі водопостачання. 5. Встановлені залізобетонні опори зовнішнього електроосвітлення. 6. Придбано технологічне обладнання РТПС. 7. Придбано обладнання для безперебійного електроживлення РТПС. <i>Разом з тим, замовлена та знаходиться на фінальній стадії виробництва металева конструкція радіотелевізійної вежі висотою 150 метрів.</i>												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Проект «Будівництво радіотелевізійної передаючої станції в Попаснянському районі Луганської області» спрямований на виконання загальної цілі: забезпечення прав і свобод людини і громадянина щодо вільного отримання та використання інформації, подолання

розірваності інформаційного простору та відновлення доступу до медіа-контенту на територіях Луганської (Сєвєродонецький, Щастинський райони) і Донецької (Бахмутський, Горлівський райони) областях щонайменше для 200 тис населення.

Розглядаючи хід реалізації проекту «Будівництво радіотелевізійної передаючої станції в Попаснянському районі Луганської області» слід враховувати, що РТПС у Попаснянському районі включена до переліку об'єктів, які будуть вводиться в експлуатацію до 30-річчя Незалежності України за участі керівництва країни.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Директор Департаменту

Начальник відділу
головний бухгалтер



Альбіна КУШЕЛЕВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Людмила МІКСЮК
(ініціали/ініціал, прізвище)