

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1517310

04011555

Департамент будівництва, енергозбереження, архітектури та містобудування Луганської

облдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

(код Програми класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

1517310

Департамент будівництва, енергозбереження, архітектури та містобудування Луганської

облдержадміністрації

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

(код Програми класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

1517310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету)

1210000000
(код бюджету)

3. (код Програми
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету)

(код Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету)

(код
функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку інфраструктури території

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
	Забезпечення будівництва об'єктів

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

Обсяг капітальних вкладень на будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, розпорядження голови Луганської ОДА	12 840,290	12 840,290	9 813,796	9 813,796	-3026,494	-3026,494
--	----------	---	------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. За 4 об'єктами будівництва мереж зовнішнього освітлення будівельні роботи, передбачені ПКД виконані в повному обсязі, економія виникла у зв'язку зі зменшенням загальновиробничих витрат підприємними організаціями. За об'єктом будівництва житлового будинку неосвоєння коштів виникло у зв'язку зі зміною нормативно-технічної бази у сфері будівництва, що спричинило необхідність корегування проектної документації

2	продукту								
	кількість об'єктів	Проектно- кошторисна документація, розпорядження я голови Луганської ОДА	5	5	5	5	0	0	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

3	ефективності								
	Середні витрати на один об'єкт	тис.грн.	Розрахунок	2 568,058	2 568,058	1 962,759	1 962,759	-605,299	-605,299

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. За 4 об'єктами будівництва мереж зовнішнього освітлення будівельні роботи, передбачені ПКД виконані в повному обсязі, економія виникла у зв'язку зі зменшенням загальновиробничих витрат підприємними організаціями. За об'єктом будівництва житлового будинку неосвоєння коштів виникло у зв'язку зі зміною нормативно-технічної бази у сфері будівництва, що спричинило необхідність корегування проектної документації

4	якості								
	Роботи з будівництва об'єктів житлово-комунального господарства. Рівень готовності.	%	Розрахунок	100	100	98	98	-2	-2

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. За одним об'єктом роботи виконані не в повному обсязі

Аналіз стану виконання результативних показників: В повному обсязі роботи виконані за 16 об'єктами. За 1 об'єктом роботи не завершені через необхідність коригування ПКД. За об'єктом будівництва житлового будинку неосвоєння коштів виникло у зв'язку зі зміною нормативно-технічної бази у сфері будівництва, що спричинило необхідність корегування проектної документації.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Місцеві потреби у ході реалізації програми задоволені частково. Завдання програми при використанні відповідного обсягу бюджетних коштів виконані повністю, мета програми досягнута. За наслідками бюджетної програми забезпечено відновлення 16 об'єктів благоустрою. За 2 об'єктами роботи будуть продовжені в наступних роках. Результати програми будуть використовуватись після її реалізації.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

Л.І.Дієнко

(ініціали/ініціал, прізвище)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

О.Л.Наконечна

(ініціали/ініціал, прізвище)

